督查通报

第 13 期

随州市人民政府办公室　　2020 年 9 月 8 日

关于市《政府工作报告》十件实事进展情况的通报

现将市《政府工作报告》十件实事进展情况通报如下：

一、启动蒋家岗学校扩建工程，建成编钟学校主体工程，确保五丰学校、鹿鹤学校秋季开学。全市新建、改扩建幼儿园 13 所，改善学前教育办园条件。

已完成：五丰学校、鹿鹤学校已于 9 月份投入使用，其中：五丰学校设置 54 个班、2700 个学位，2020 年秋季招生 36 个班 1930 人；鹿鹤学校设置 30 个班、1500 个学位，2020 年秋季招生 20 个班 1112 人。

正按计划推进：蒋家岗学校扩建工程已建成项目地块周边围挡、清除地面附属物，正在完善前期手续，预计 2021 年秋季投

入使用。全市计划投入资金3849万元，新建、改扩建幼儿园13所，目前2所幼儿园已完工，7所幼儿园正在施工，4所幼儿园正在办理前期手续。

进度滞后：编钟学校计划于8月份完成施工、监理招标，目前正在完善前期手续，于9月8日挂网招标。

二、全市启动老旧小区改造83个、今年完成42个。

正按计划推进。今年计划启动老旧小区改造项目83个，61个项目已开工建设，剩余项目将在年底前开工。

三、创建“红色物业”示范小区70个，以党建促共建，提升物业服务水平。

正按计划推进。截至8月底，全市申报创建“红色物业”的小区共106个，其中，成立物业企业党组织50个，占任务的100%；成立小区党组织106个，占任务的100%；成立业主委员会61个；成立业委会党组织25个。

四、完成市妇幼保健院（随州市儿童医院）新院主体工程建设，确保市疾控中心卫生检验检测大楼投入使用，完成广水一医院综合楼建设，启用随县人民医院住院大楼、曾都中医医院精神卫生中心。

已完成：随县人民医院住院大楼于2020年8月1日全面投入使用。

正按计划推进：市妇幼保健院新院正在建设，预计年底完成主体工程。市疾控中心卫生检验检测大楼主体已封顶，完成投资

额的40%。

进度滞后:广水一医院综合楼计划2020年5月中旬开始主体结构施工，目前正在进行地下室土方工程。曾都中医医院精神卫生中心项目计划今年9月底前开工建设,目前正在进行图纸设计。

五、实施白云湖水环境提升工程，启动清淤工程，完成核心区园林提升。

进度滞后。白云湖水环境提升工程建设内容包括水利板块和园林板块两部分，计划7月份完成施工招标工作。截至目前，水利板块、园林板块仍未完成招标。

六、完成东护城河、西护城河改造。

已完成。西护城河改造已完成主体及配套工程施工，并组织了竣工验收。

正按计划推进。东护城河改造市场段、延伸段共四个标段均已竣工验收，市场段单独招标的绿化工程已完工，亮化工程因原解放路市场建设地下室导致部分路灯暂缓安装。

七、综合整治背街小巷12条，优化中心城市微循环。

进度滞后。计划综合整治青溪巷等14条背街小巷，7月底前完成项目招投标。目前正在进行14条背街小巷效果图和施工设计图审核工作，预计9月份组织招投标。市级已下拨1000万元以奖代补资金支持曾都区开展背街小巷整治工作。

八、新改建农村公路300公里，继续改善农村交通条件。

进度滞后。截至8月底，全市累计完成农村公路新改建147

公里，占目标任务的49%。其中随县建成29.4公里，占计划任务的14.1%；广水市建成100公里，占计划任务的73%，曾都区建成17.6公里，占计划任务的100%。

九、提升100家“医养结合、两室联建”试点服务功能，建立长效机制。

正按计划推进。各县市区已分别制定“医养结合、两室联建”实施方案，并上报了100家试点项目地址、建筑面积、预计完工时间等基本情况，正处项目实施阶段。按照就近就便、互利互惠的原则，卫健部门与30所农村日间照料中心签订医养结合协议，为入住老年人提供巡诊、健康管理、保健咨询、预约就诊、急诊急救、中医养生保健等服务，确保入住老年人得到及时有效的医疗服务。

十、新建280个基层综合性文化服务中心，进一步完善公共文化设施。

进度滞后。截至目前，完成了91处综合文化服务中心功能整合建设任务，占目标任务的32.5%，其中：随县完成13处，完工率67.6%；广水市完成40处，完工率20%；曾都区完成21处，完工率51.2%；随州高新区完成16处，完工率80%；大洪山风景名胜区完成1处，完工率50%。

《政府工作报告》十件实事是市政府向全市人民做出的郑重承诺，是关乎全市经济社会高质量发展和切实维护广大人民群众切身利益的发展工程、民心工程，是全市各级政府今年工作的重

中之重。各地各有关部门特别是进度滞后的项目责任单位要进一步提高政治站位，增强责任意识、担当意识，强化目标导向、问题导向，对标对表，克难攻坚，加快进度，确保按时按质完成年度目标任务。

分送：市政府领导；

各县、市、区人民政府，随州高新区、大洪山风景名胜区管理委员会，市政府各部门。